

Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину

Раздео:	5	ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИОЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Корисник:	03977	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА АРИЉЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87.200	100.255	78.897	78,7%
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	800	1.050	1.044	99,4%
0701	0701-5001	Пројекат: Инвестиционо одржање пута у МЗ Северово	40.000	36.550	32.948	90,1%
0701	0701-5002	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години	3.690	3.908	3.367	86,2%
0701	0701-5003	Пројекат: Реконструкција улице Светог Ахилија	0	151.000	0	0,0%
		УКУПНО:	131.690	292.763	116.256	39,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
Сектор:	04- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ						
Одговорно лице:	Зоран Чемерикић		функција:		Руководилац Одељења		
Опис програма:	Програмом је планирана и реализована једна програмска активност у оквиру које су предвиђена средства за подасипање путева по месним заједницама, крпљење ударних рупа у општини као и раскресивање растиња поред путева у месним заједницама, зимско одржавање путева и улица и реконструкција путева. У оквиру програма планирана је реализација пројекта "Реконструкција улице Светог Ахилија"; реализација пројекта "Инвестиционо одржавање пута у Месној заједници Северово" и завршетак пројекта "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години".						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање, реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре.						
Циљ 1 : Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив:Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града-општине у км			километар	2024	7	7	4,060
Коментар:							
Извор верификације:База података општинских путева и улица, испостављене привремене и							
Образложење одступања од циљне вредности:јавна набавка је спроведена за период 2021-							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:		0002	управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Одговорно лице:		Зоран Чемерикић		функција:		Руководилац Одељења	
Опис програмске активности:		Овом програмском активношћу су обезбеђена средства за реконструкцију и изградњу путева и улица, летње одржавање, крпљење ударних рупа и зимско чишћење снега, набавка саобраћајних знакова.					
Образложење спровођења програмске активности		Активност је спровођена реализовање следећих уговора закључених у поступцима јавних набавки: 1) уговор о јавној набавци саобраћајних знакова, вредност уговора је 543.600,00 са ПДВ-ом, уговор реализован у целости, набављено 60 саобраћајних знакова; 2) уговор о јавној набавци услуга - хоризонтално обележавање саобраћајне сигнализације, вредност уговора је 1.143.600,00 динара са ПДВ-ом, уговор реализован у износу од 1.138.560,00 динара (израда пешачких прелаза - 1200м2; израда уздужне средње линије -12.000 м2; израда натписа на коловозу 4; обележавање паркинг места 3552; израда натписа на коловозу 5); 3) уговор о јавној набавци услуга машинског кошења траве поред општинских путева, вредност уговора је 1.691.328,00 динара и реализован је у целости (дужина 92.000м); 4) уговор о јавној набавци услуга раскресивања шибља и грања високог растиња, вредност уговора је 2.823.876,00 динара а уговор је реализован у износу од 2.805.108,00 динара; машинско сечење густог шибља површина 75.500,00 м и ручно сечење дрвећа поред и изнад пута, кресање грана и стабала -570 комада; 5) уговори о извођењу радова на крпљењу ударних рупа на путевима, вредност уговора била је 5.666.400,00 динара а реализован је у вредности од 5.645.520,00 динара и други уговор о извођењу радова на крпљењу ударних рупа закључен у вредности од 4.992.000,00 а реализован у вредности од 4.990.260,00 динара; 6) уговор о извођењу радова на одржавању вертикалне сигнализације, вредност уговора била је 297.480,00 динара и реализован је у целости; 7) уговор о извођењу радова на реконструкцији општинских путева који је закључен у 2024. години а период извођења радова је 2024 и 2025 година, вредност уговора је 49.592.728,00 динара са ПДВ-ом у 2024. години је вредност изведених радова са ПДВ-ом била је 14.999.520,00 динара а у 2025. години вредност изведених радова била је 33.593.208,00 динара са ПДВ-ом; уговор о извођењу радова на изградњи тротоара у улици Вука Караџића у Вранама, вредност уговора била је 767.514,00 динара, радови су изведени у износу од 766.620,00 динара; 9) змско одржавање путева и улица реализовано је кроз уговор о повереним пословима и кроз поступак јавне набавке; уговор о извођењу радова на демонтажи, изради и постављању нове оградe на мосту преко реке Моравице у МЗ Миросалци, вредност уговора била је 949.980,00 динара и реализовани су радови у целости; уговор о извођењу радова на санацији клизишта у МЗ Трешњевици - кат. парц. 1435 КО Трешњевица, МЗ Миросалци - пут Ђукићи, МЗ Латвица - засеок Ненадићи и МЗ Драгојевац - засеок Грујовићи, закључен у вредности од 2.973.720,00 динара и реализовани су радови у износу од 2.837.990,40 динара; уговор о извођењу радована летњем одржавању путева и улица у вредности од 7.935.480,00 динара и реализован је у целости; уговор о извођењу радова на уређењу пропуста преко Пантића потока у МЗ Драгојевац, у вредности од 1.057.440,00 динара а радови су изведени у износу од 1.056.432,00 динара; уговор закључен у износу од 33.428.700,00 динара са ПДВ-ом а изведени су радови у износу од 32.948.496,00 динара;					
Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача.						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив:Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтевају			проценат	2024	4	4	4
Коментар:							
Извор верификације:Испостављање ситуације, база података за путеве							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:Број километара санираних или реконструисаних путева			километар	2024	12	12	8,04
Коментар:							
Извор верификације:Испостављање ситуације, база података за путеве							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације							
Коментар:							
Извор верификације: привремене и окончана ситуација							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:		0005	Унапређење безбедности саобраћаја			
Одговорно лице:		Зоран Чемерикић		функција:		Руководилац Одељења
Опис програмске активности:		У оквиру ове програмске активности реализован је уговор закључен у поступку јавне набавке закључен у износу од 3.576.000,00 динара са ПДВ-ом а предмет уговора је извођење радова на изградњи сигурних путева за децу од куће до школе.				
Образложење спровођења програмске активности		Општина Ариље је закључила уговор са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Агенцијом за безбедност саобраћаја којим су општини Ариље додељена и уплаћена средства у 2024. години у износу од 9.500.000,00 динара, активности које су планиране да се реализују су: 1) унапређење саобраћајне инфраструктуре, 2) рад тела за координацију, 3) унапређење саобраћајног образовања и васпитања, 4) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и 5) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја. Све активности су реализоване у 2024. години, само активност под тачком 1. је реализована у 2025. години.				
Циљ 1:	Унапређење безбедности саобраћаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у	Остварена вредност у
Назив: Мањи број саобраћајних незгода		број	2024	15	12	12
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта, привремене и окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:		0701-5001	Инвестиционо одржавање пута у Месној заједници Северово			
Одговорно лице:		Зоран Чемерикић		функција:		Руководилац Одељења
Опис пројекта:		Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.				
Образложење спровођења пројекта		Општини Ариље су решењем Мнистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, од 28.08.2024. године, додељена средства у износу од 20.000.000,00 динара, на име подстицаја за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре за 2024. годину. Општина Ариље је дана 17.07.2024. године поднела захтев за инвестицију за инвестиционо одржавање пута у Месној заједници Северово. Предрачунска вредност радова износила је 33.308.250,00 динара без ПДВ-а односно 39.969.900,00 динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију Пројекта био је 365 дана од дана пријема решења односно до 28. августа 2025. године. Општинска управа је дана 23.04.2025. године закључила уговор са извођачем радова на износ од 27.857.250,00 динара без ПДВ-а односно 33.428.700,00 динара са ПДВ-ом. Рок за звршетак радова био је 105 календарских дана од дана закључења уговора а према динамичком плану извођач је уведен у посао дана 13.05.2025. године а радови су завршени 08.08.2025. године. Укупна вредност изведених радова износила је 32.948.496,00 динара са				
Циљ 1:	Развијање инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница		број	2024	0	3.700м	3700м
Коментар:						
Извор верификације:Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:		0701-5002	Унапређење безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години			
Одговорно лице:		Зоран Чемерикић		функција:		Руководилац Одељења
Опис пројекта:		Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије и Агенцијом за безбедност саобраћаја.				

Образложење спровођења прјекта		Општинска управа је закључила уговор са групом извођа радова "Сигно" Д.О.О., Београд и "Боја" Д.О.О., Сомбор у вредности од 2.986.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.576.000,00 динара са ПДВ-ом. Предмет уговора је извођење радова на изградњи сигурних путева за децу од куће до школе. Рок за завршетак радова је 60 календарских дана од дана потписивања уговора. Планиране активности биле су: припрема три врсте анкета (за децу, родитеље и наставно особље), анкетаирање циљних група и обрада прикупљених података; израда научног елабората; израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације; уређење саобраћајне и пешачке инфраструктуре и едукација деце путем виртуелног полигона, са набавком и поделом промотивног материјала. Радови си извршени у уговореном року у вредности од 3.266.000,00 са ПДВ-ом.				
Циљ 1:	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна	Циљана	Остварена
Назив: Број поправљених и новопостављених знакова о порављених семафора		број	2024	0	10	10
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта, привремене и окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:		0701-5003	Реконструкција улице Светог Ахилија			
Одговорно лице:		Зоран Чемерић		функција: Руководилац Одељења		
Опис пројекта:		Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством привреде				
Образложење спровођења пројекта		Општина Ариље је дана 23. децембра 2024. године закључила уговор са Министарством привреде чији је предмет реализација пројекта Реконструкција улице Светог Ахилија у пословној зони пословање у Ариљу, којим су општини Ариље додељена средства у износу од 150.000.000,00 динара. Предрачунска вредност пројекта била је 166.620.570,30 динара без ПДВ-а односно 199.944.684,36 динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију пројекта био је 31. октобар 2025. гоадине. Општина Ариље је 26. августа 2025.године поднела захтев Министарству привреде у коме је захтевала продужење рока за реализацију пројекта, у коме је образложила разлоге за продужетак рока. Министарство је прихватило захтев и дана 05. септембра 2025. године закључен је Анекс уговора о финансирању пројекта, у коме је чланом 2. дефинисано да је рок за реализацију пројекта најкасније до 31.децембра 2026. године.				
Циљ 1:	Унапређење инвестиционих потенцијала општине Ариље					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна	Циљана	Остварена
Назив: Број повозапослениј		број	2024	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта, привремене и окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Радови на реализацији пројекта нису започели, јер поступак јавне набавке није завршен у 2025. години а самим тим није закључен ни уговор са извођачем радова.						

Ариље, 15.04.2026.године

Одговорно лице
Сузана Цветић